



# COMUNE DI POMARICO

Provincia di Matera  
SERVIZIO URBANISTICA E LL.PP.

## **PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO STORICO DALLA CHIESA MADRE AL PALAZZO MARCHESALE.**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

COMMITTENTE:

COMUNE DI POMARICO

R.U.P.:

ing. Pier Paolo NOBILE (U. T. C.)

PROGETTO:

geom. Michele CAVALIERI (U. T. C.)

IMPORTO:

€. 1.385.000,00

DATA:

Luglio 2022

**TAV. R4**

**CRONOPROGRAMMA**

**Scala ==**



Il Progettista  
(geom. Michele Cavalieri)



Il Responsabile del Procedimento  
(ing. Pier Paolo NOBILE)

ID		Importi	Nome attività	Squ adra	Durata	Inizia	Fine	Febbraio																					
								G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M		
1		0.00	Recinzione cantiere		2 g	ven 20/01/2023	lun 23/01/2023	<div></div>																					
2		0.00	Svellimento basolato		14 g	mar 24/01/2023	ven 10/02/2023	<div></div>																					
3		0.00	Trasporto e conferimento a discarica		14 g	mar 24/01/2023	ven 10/02/2023	<div></div>																					
4		0.00	Sollevamento a quota chiusini stradali		14 g	mar 24/01/2023	ven 10/02/2023	<div></div>																					
5		0.00	Calcestruzzo per sottofondo basolato		19 g	mar 14/02/2023	ven 10/03/2023	<div></div>																					
6		0.00	Massetto e rete elettrosaldata		19 g	mar 14/02/2023	ven 10/03/2023	<div></div>																					
7		0.00	Posa in opera di basolato		50 g	mar 14/03/2023	lun 22/05/2023	<div></div>																					
8		0.00	Posa in opera di acciottolato e rifacimento impianto elettrico		75 g	lun 10/04/2023	ven 21/07/2023	<div></div>																					
9		0.00	Smantellamento cantiere		6 g	lun 24/07/2023	lun 31/07/2023	<div></div>																					
10								<div></div>																					
11								<div></div>																					
12								<div></div>																					
13								<div></div>																					
14								<div></div>																					
15								<div></div>																					
16								<div></div>																					
17								<div></div>																					
18								<div></div>																					
19								<div></div>																					
20								<div></div>																					
21								<div></div>																					
22								<div></div>																					
23								<div></div>																					
24								<div></div>																					
25								<div></div>																					
26								<div></div>																					
27								<div></div>																					
28								<div></div>																					
29								<div></div>																					
30								<div></div>																					
31								<div></div>																					
32								<div></div>																					
33								<div></div>																					

Cronoprogramma dei lavori	Attività	<input type="text"/>
	Divisione	<input type="text"/>
	Avanzamento	<input type="text"/>

Pagina 1

[illegible]

[illegible]